



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Rancho Queimado	APelido EMPREENDIMENTO Rua Dona Lia - Etapa 2	DESCRiÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	---------------------------------------	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Serviços Preliminares	664,36	% Período:	100,00%											
1.1.	Placa de obra	664,36	% Período:	100,00%											
2.	Drenagem Pluvial	28.916,40	% Período:	100,00%											
2.1.	Caixas, tubulações	28.916,40	% Período:	100,00%											
3.	Pavimentação	86.174,83	% Período:		100,00%										
3.1.	Pavimentação em bloco de concreto	86.174,83	% Período:		100,00%										
4.	-	-	% Período:												
5.	-	-	% Período:												
6.	-	-	% Período:												
7.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 115.755,59															
				%:	25,55%	74,45%									
				Repasse:	29.580,76	86.174,83									
				Contrapartida:	-	-									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	29.580,76	86.174,83									
				%:	25,55%	100,00%									
				Repasse:	29.580,76	115.755,59									
				Contrapartida:	-	-									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	29.580,76	115.755,59									

Rancho Queimado/SC
Local
segunda-feira, 24 de junho de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: **Cristiane Freitas**
CREA/CAU: **109.760-3**
ART/RRT: