

CRONOGRAMA GLOBAL

Agente promotor /		Município de Rancho Queimado																
Empreendimento		OBRA DE PAVIMENTO RÍGIDO EM CONCRETO ARMADO E DRENAGEM COMPLEMENTAR																
Logradouro		RUA PEDRO FELIPE HUGEN																
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	3.529,79															3.529,79
2	SERVIÇOS EM TERRA	50,00	3.784,24	30,00	2.270,54	20,00	1.513,69											7.568,47
3	DRENAGEM E OAC	20,00	7.372,00	30,00	11.058,00	50,00	18.430,01											36.860,01
4	PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA	10,00	24.820,21	60,00	148.921,25	30,00	74.460,63											248.202,09
5	SINALIZAÇÃO					100,00	2.679,74											2.679,74
TOT. (%)		13,22		54,29		32,49												100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		39.506,24		162.249,79		97.084,07												298.840,10
TOT. (R\$)		39.506,24		162.249,79		97.084,07												298.840,10
Responsável técnico																		Data
pelos itens:																		02/07/2019