

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ÓRGÃO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DA PISCINA PARTE 2 | | | | | | | |
| LOCAL: | Rancho Queimado/SC. | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇO | PESO (%) | VALOR(R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 5,37 | 16.686,72 | 20,00% 3.337,34 | 20,00% 3.337,34 | 20,00% 3.337,34 | 20,00% 3.337,34 | 20,00% 3.337,34 |
| 2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | 0,71 | 2.218,98 | 100,00% 2.218,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | COBERTURA | 48,53 | 150.890,47 | 10,00% 15.089,05 | 50,00% 75.445,24 | 25,00% 37.722,62 | 15,00% 22.633,57 | 0,00 |
| 4 | ALVENARIA | 25,42 | 79.042,22 | 25,00% 19.760,56 | 50,00% 39.521,11 | 15,00% 11.856,33 | 10,00% 7.904,22 | 0,00 |
| 5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1,45 | 4.501,99 | 0,00 | 10,00% 450,20 | 0,00 | 90,00% 4.051,79 | 0,00 |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13,76 | 42.771,25 | 0,00 | 10,00% 4.277,13 | 20,00% 8.554,25 | 50,00% 21.385,63 | 20,00% 8.554,25 |
| 7 | ACABAMENTO | 4,58 | 14.244,42 | 0,00 | 0,00 | 20,00% 2.848,88 | 50,00% 7.122,21 | 30,00% 4.273,33 |
| 8 | Limpeza de obra | 0,17 | 542,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% 542,84 |
| TOTAL SIMPLES | | 100,00 | 310.898,89 | 13,00% 40.405,93 | 39,57% 123.031,01 | 20,69% 64.319,43 | 21,37% 66.434,76 | 5,37% 16.707,76 |
| TOTAL ACUMULADO | | 100,00 | 310.898,89 | 13,00% 40.405,93 | 52,57% 163.436,94 | 73,26% 227.756,37 | 94,63% 294.191,13 | 100,00% 310.898,89 |

Rancho Queimado/SC, 25 de março de 2022.