



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO	RUA DAS HORTÊNCIAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/24	2 08/24	3 09/24	4 10/24	5 11/24	6 12/24	7 01/25	8 02/25	9 03/25	10 04/25	11 05/25	12 06/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.138,66	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	2.138,66	% Período:	100,00%											
2.	TERRAPLENAGEM	47.947,79	% Período:	67,87%		16,07%	16,07%								
2.1.	ESCAVAÇÃO	13.273,52	% Período:	100,00%											
2.2.	GALERIAS E TUBULAÇÕES	34.674,27	% Período:	55,57%		22,21%	22,21%								
3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	343.069,18	% Período:		50,00%	50,00%									
3.1.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - MACADAME SE	343.069,18	% Período:		50,00%	50,00%									
4.	SINALIZAÇÃO	7.824,60	% Período:				100,00%								
4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	7.824,60	% Período:				100,00%								
5.	OBRAS COMPLEMENTARES	13.902,00	% Período:		100,00%										
5.1.	ENLEIVAMENTO	13.902,00	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 414.882,23			%:	8,36%	44,70%	43,20%	3,74%								
Período:	Repass:			1.589,20	33.978,36	34.613,67	6.979,70								
	Contrapartida:			33.091,53	151.458,23	144.623,78	8.547,76								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			34.680,73	185.436,59	179.237,45	15.527,46								
Acumulado:	%:			8,36%	53,06%	96,26%	100,00%								
	Repass:			1.589,20	35.567,56	70.181,23	77.160,93								
	Contrapartida:			33.091,53	184.549,76	329.173,54	337.721,30								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			34.680,73	220.117,32	399.354,77	414.882,23								

MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO
Local
domingo, 16 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0
ART/RRT: