



PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO  
Praça Leonardo Sell, 40 – Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina – CEP 88470-000  
Fone: (48) 3275-3100 – E-mail: [pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br](mailto:pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br) – site: [www.rq.sc.gov.br](http://www.rq.sc.gov.br)  
CNPJ 82.892.357/0001-96  
ATIVIDADE: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MARIAZINHA DE TAQUARAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ETAPA	R\$ MÊS 01	% MÊS 01	% ACUMUL	TOTAL	R\$ MÊS 02	% MÊS 02	% ACUMUL	TOTAL	R\$ MÊS 03	% MÊS 03	% ACUMUL	TOTAL	R\$ MÊS 04	% MÊS 04	% ACUMUL	TOTAL	R\$ MÊS 05	% MÊS 05	% ACUMUL	TOTAL	R\$ MÊS 06	% MÊS 06	% ACUMUL	TOTAL
1	REMOCÕES	R\$ 3.409,39				R\$ 3.409,39				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -
			3.409,39	100,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%	
2	SAPATAS	R\$ 7.925,32				R\$ 7.925,32				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -
			7.925,32	100,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%	
3	VIGA BALDRAME	R\$ 30.652,00				R\$ 30.652,00				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -
			30.652,00	100,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%	
4	PILARES	R\$ 16.446,43				R\$ -				R\$ 16.446,43				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -
			-	0,00%	0,00%		16.446,43	100,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%	
5	VIGAS SUPERIOR	R\$ 14.022,54				R\$ -				R\$ 14.022,54				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -
			-	0,00%	0,00%		14.022,54	100,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%	
6	PAREDES	R\$ 44.725,91				R\$ -				R\$ 8.945,18				R\$ 35.780,73				R\$ -				R\$ -				R\$ -
			-	0,00%	0,00%		8.945,18	20,00%	20,00%		35.780,73	80,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%	
7	FORRO	R\$ 37.986,84				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 17.094,08				R\$ 11.396,05				R\$ 9.496,71
			-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		17.094,08	45,00%	45,00%		11.396,05	30,00%	75,00%		9.496,71	25,00%	100,00%	
8	REVESTIMENTOS	R\$ 85.392,32				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 42.696,16				R\$ 21.348,08				R\$ 21.348,08
			-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		42.696,16	50,00%	50,00%		21.348,08	25,00%	75,00%		21.348,08	25,00%	100,00%	
9	ELÉTRICA	R\$ 20.670,73				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 12.402,44				R\$ 4.134,15				R\$ 4.134,15
			-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		12.402,44	60,00%	60,00%		4.134,15	20,00%	80,00%		4.134,15	20,00%	100,00%	
10	TELHADO	R\$ 88.674,45				R\$ -				R\$ 26.602,34				R\$ 44.337,23				R\$ 17.734,89				R\$ -				R\$ -
			-	0,00%	0,00%		26.602,34	30,00%	30,00%		44.337,23	50,00%	80,00%		17.734,89	20,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%	
11	PINTURA	R\$ 17.587,50				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 3.517,50				R\$ 8.793,75				R\$ 5.276,25
			-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		3.517,50	20,00%	20,00%		8.793,75	50,00%	70,00%		5.276,25	30,00%	100,00%	
12	INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO	R\$ 2.097,16				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 2.097,16
			-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		2.097,16	100,00%	100,00%	
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 3.227,82				R\$ 322,78				R\$ 968,35				R\$ -				R\$ -				R\$ 1.936,69				R\$ -
			322,78	10,00%	10,00%		968,35	30,00%	40,00%		-	0,00%	40,00%		-	0,00%	40,00%		1.936,69	60,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%	
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$ 21.629,34				R\$ 2.162,93				R\$ -				R\$ 6.488,80				R\$ -				R\$ 12.977,60				R\$ -
			2.162,93	10,00%	10,00%		-	0,00%	10,00%		6.488,80	30,00%	40,00%		-	0,00%	40,00%		12.977,60	60,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%	
15	APARELHOS LOUÇAS E METAIS	R\$ 21.185,13				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 21.185,13
			-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		21.185,13	100,00%	100,00%	
16	ESQUADRIAS	R\$ 46.857,19				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 23.428,60				R\$ 23.428,60
			-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	50,00%		23.428,60	50,00%	100,00%	
	TOTAL	R\$ 462.490,07				R\$ 44.472,43				R\$ 66.984,83				R\$ 86.606,76				R\$ 93.445,07				R\$ 84.014,92				R\$ 86.966,07
		R\$ 462.490,07																								

RANCHO QUEIMADO, 28 DE SETEMBRO DE 2021

JUELMIR BAUER DE AGUIAR  
ENG.CIVIL  
CREA 163962-2