

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 11/25	2 12/25	3 01/26	4 02/26	5 03/26	6 04/26	7 05/26	8 06/26	9 07/26	10 08/26	11 09/26	12 10/26
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.972,08	% Período:	26,10%	22,67%	20,57%	30,65%								
1.1.	PLACA DE OBRA	2.559,38	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.412,70	% Período:	12,00%	27,00%	24,50%	36,50%								
2.	TERRAPLENAGEM	13.805,81	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
2.1.	ESCAVAÇÃO E ALARGAMENTOS - DM	13.805,81	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
3.	DRENAGEM PLUVIAL	136.096,56	% Período:	50,00%	50,00%										
3.1.	GALERIAS E ALAS	136.096,56	% Período:	50,00%	50,00%										
4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA FLEXÍVEL	611.098,13	% Período:			50,00%	50,00%								
4.1.	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATER	119.567,51	% Período:			50,00%	50,00%								
4.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - MS=25CM	491.530,62	% Período:			50,00%	50,00%								
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL , HO	19.306,53	% Período:				100,00%								
5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E ÓPTICA	14.652,23	% Período:				100,00%								
5.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	4.654,30	% Período:				100,00%								
6.	CERCAS	19.872,00	% Período:				100,00%								
6.1.	REMOÇÃO E EXECUÇÃO DE CERCAS	19.872,00	% Período:				100,00%								
<b>Total: R\$ 816.151,11</b>				%:	9,44%	9,37%	38,35%	42,84%							
Período:	Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	77.049,22	76.501,74	312.976,92	349.623,23										
	Outros:	-	-	-	-										
	<b>Investimento:</b>	<b>77.049,22</b>	<b>76.501,74</b>	<b>312.976,92</b>	<b>349.623,23</b>										
Acumulado:	%:	9,44%	18,81%	57,16%	100,00%										
	Repassa:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	77.049,22	153.550,96	466.527,88	816.151,11										
	Outros:	-	-	-	-										
	<b>Investimento:</b>	<b>77.049,22</b>	<b>153.550,96</b>	<b>466.527,88</b>	<b>816.151,11</b>										
Administração Local:															

MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO  
Local

Responsável Técnico  
**Nome: NATHAN RICARDO LUIZ**  
**CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0**  
**ART/RRT:**